


NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
6140901	61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO Construccion de Red de Atarjeas y Planta de Tratamiento con Capacidad de 13 LPS para el Poblado del Golfo de Santa Clara, Perteneciente al Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora (ETAPA 1)	27,714,790.93	7,777,878.72	0.00	7,777,878.72								
6140902	Desazolve de 44,583 Metros Cubicos de Lodos Sediementados en las Lagunas Anaerobias de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.	10,265,705.49	0.00	0.00	0.00								
6140903	Construccion de red de alcantarillado sanitario y 120 descargas domiciliarias (II Etapa), para el Poblado Ejido Lagunitas	0.00	8,025,515.04	7,618,632.69	406,882.35	100%	87%	5,409	ML	1,200	Habitantes	PROAGUA	Licitacion Publica
6140904	Construccion de red de alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias (I Etapa), para el Poblado Ejido Independencia	0.00	3,221,443.52	3,221,443.52	0.00	100%	96%	2,780	ML	520	Habitantes	PROAGUA	Licitacion Publica
6140905	Construccion Planta de tratamiento de aguas residuales de 3 Lps del Poblado Ejido Independencia, perteneciente al Municipio de San Luis Río Colorado	0.00	5,430,659.14	5,430,659.14	0.00	100%	56%	3	LPS	1,113	Habitantes	PROAGUA	Adjudicacion Directa
SUB-TOTAL		37,980,496.42	24,455,496.42	16,270,735.35	8,184,761.07								
TOTAL		\$ 37,980,496.42	\$ 24,455,496.42	\$ 16,270,735.35	\$ 8,184,761.07								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firmas Autorizadas


C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
SECRETARIO DE FINANZAS


L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ
DIRECTOR GENERAL