

NO. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS		POBLACION BENEFICIADA			
								CANTIDAD	U. MEDIDA	CANTIDAD	U. MEDIDA		
<b>61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE</b>													
6140801	Reforzamiento de la Red de Agua Potable, sobre la Calle San Felipe, en el Sector Hidrométrico 5.	1,683,990.91	1,683,990.91	0.00	1,683,990.91	0%	0%	1,380	M.L.	16,173	Habitantes		
6140802	Ampliación de la Red de Agua Potable en la colonia Topahue II.	5,176,075.34	5,176,075.34	2,522,422.94	2,653,652.40	85%	57%	9,780	M.L.	1,200	Habitantes	PROAGUA 2022	LICITACION PUBLICA
6140803	Reforzamiento de la Red de Agua Potable, por la Av. Leandro Valle B, en el Sector Hidrométrico 6.	1,876,746.87	0.00	0.00	0.00	0%	0%	1,530	M.L.	20,987	Habitantes		
6140804	Reforzamiento de la Red de Agua Potable, por la Av. Jazmín B, en el Sector Hidrométrico 6.	1,707,311.73	1,707,311.73	0.00	1,707,311.73	0%	0%	1,440	M.L.	20,987	Habitantes		
6140805	Construcción y equipamiento de pozo profundo para agua potable, en el Ejido Lagunitas, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	15	LPS	1,400	Habitantes		
6140806	Construcción y equipamiento de pozo profundo para agua potable, en el Ejido Isiltas, Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	30	LPS	1,000	Habitantes		
<b>61409 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO</b>													
6140907	Construcción de red de alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias del poblado Ejido Independencia, perteneciente al municipio de San Luis Río Colorado (Tercera Etapa).	1,436,056.51	1,436,056.51	868,410.76	567,645.75	90%	70%	1,200	M.L.	220	Habitantes	PROAGUA 2022	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
6140908	Línea de conducción de aguas tratadas, de la planta de tratamiento de aguas residuales de el Ejido Nuevo Michoacán (Estación Riito).	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0%	0%	1,270	M.L.	6,500	Habitantes		
6140909	Ampliación, Tratamiento, Rehabilitación y Conducción del sistema de alcantarillado en la colonia México"	9,095,000.00	8,949,246.87	0.00	8,949,246.87	0%	0%	4,995	M.L.	5,000	Habitantes		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>31,175,181.36</b>	<b>21,052,681.36</b>	<b>3,390,833.70</b>	<b>17,661,847.66</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 31,175,181.36</b>	<b>\$ 21,052,681.36</b>	<b>\$ 3,390,833.70</b>	<b>\$ 17,661,847.66</b>								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

<b>Firmas Autorizadas</b>	
 C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS	 L.C.P. CESAR IVAN SANDOVAL GAMEZ DIRECTOR GENERAL

San Luis Río Colorado, Sonora